

(様式1)

蘭 教 委 総 号

令和8年 4月17日

文部科学大臣 殿

蘭越町長 金 秀 行

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

蘭越町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度（2年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4月14日 各学校関係者からの意見を聴取
令和8年4月17日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

工事終了後、各学校関係者、建設課建築係から意見聴取して評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、蘭越中学校の長寿命化改良工事については、学校からの要望も反映できたことで好感触を得ており、快適な環境で生活できることになったとの意見も頂戴している。
蘭越小学校校舎LED化改修工事については、工期・工事内容共に適切であったと評価いただき、「蘭越町学校施設等長寿命化計画」に基づきLED化を実施することができた。
昆布小学校オートロック装置設置についても、工期・工事内容共に適切であったと評価いただき、使い勝手も良く、不具合もないことから、今後も継続して防犯対策を行っていく上で有効なものであった。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「蘭越町学校施設等長寿命化計画」に基づき長寿命化を図ることができた。
令和8年度中に「蘭越町学校施設等長寿命化計画」の改定を実施し、施設整備計画の事後評価の内容が反映された新たな「蘭越町学校施設等長寿命化計画」が作成されることとなる。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

蘭越小学校に在学する肢体不自由児童の進学を見据え、蘭越中学校校舎に昇降機を整備した。
防犯対策として昆布小学校にオートロック装置を整備した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

各小中学校の照明器具について、「蘭越町学校施設等長寿命化計画」に基づきLED化を実施した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
蘭越小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.6～R7.3			
蘭越小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.6～R7.3			
蘭越小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R.7.3	R7.11.12		
昆布小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R7.3		学校施設環境改善交付金事業不採択	
昆布小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.6～R7.3		学校施設環境改善交付金事業不採択	
昆布小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.2～R.7.3	R7.9.9		
蘭越中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.6～R7.3			
蘭越中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3			104㎡増築分補助対象外(本工事との分割不可)
蘭越中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.3～R8.3	R8.3.23		
蘭越中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.6～R7.3			
蘭越中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.6～R7.3			